

Gross

RELACION DE TRABAJOS QUE FALTA PARA LA REEDIFICACION DEL

CASTILLO DE LA FUERZA

En el exterior se debe profundizar el foso a 0.40 m. bajo el nivel medio de las mareas.-

Se debe extraer el macizo de tierra que queda en el foso en la contigüidad del palacio del Segundo Cabo.-

Se debe proseguir la excavación del costado del foso contiguo a la calle Tacón, para descubrir el muro de contrafoso allí existente.-

Se debe de terminar el muro del contrafoso en el frente principal de la Fortaleza, para que enlace con el muro de la baranda exterior.-

Se debe hacer de cantería el remate del contrafoso, por lo menos en el costado del frente principal y si hay recursos suficientes tambien debe rematarse del mismo modo el tramo que va hasta el palacio del Segundo Cabo.-

En los muros externos de la fortaleza se deben tapar con una mezcla de cal, arena y recabo y cemento blanco las juntas o boquetes de tamaño pequeño y mediano.- Si con este mortero se logra un color discreto que se parezca a la piedra, deberían taparse con el mismo las huellas de las marguesinas que se compotraron encima de la puerta principal y la del costado de la Avenida del Puerto.- Se debe saltar el exceso de concreción calcárea que hay sobre el muro donde estuvo la letrina en la cortina N.W.-

Se debe injertar el bordón que falta en el espacio donde estuvo la letrina y tambien en la esquina S. del baluarte del N., que lo tiene arruinado.-

Se deben quitar todas las hierbas y matas que crecen en los muros y sus oquedades deben taparse cuidadosamente para que no vuelvan a retoñar.- El boquete del espaldón del baluarte W. debe arreglarse injertando cantos especialmente labrados, y asimismo se hará con cualquier otro boquete que sea de tamaño de un sillar o mayor, colocando entones placas, con el fin de no tener que remover demasiado el muro.-

En la casamata del N. se deberá tapiar con dos muros de sillares la puerta de la misma que comunica con el exterior.- Tambien se abrirá en la misma casamata la tronera cegada y se arreglará la otra.-

Se debe arreglar el portón de acceso y colocarle los herrajes que tiene que hacer el Sr. Llovet.

Se deben construir a su semejanza los portones del patio del cuarto del alcaide y de la ventana del cabante, en la cortina contigua.-

Se debe agrandar a su tamaño original la tronera de la casamata del S.-

Se deben hacer las dos jambas de cantería de la puerta del patio y rectificar el medio punto de la capilla.-



PATRIMONIO DOCUMENTAL

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA

(Segue en la Hoja No.2)

Hoja de relación de trabajos que faltan para la terminación del templo de la Pascha.

Se deben arreglar los paramos hechos.-

Las bóvedas del ventáculo y del cuarto del alcaide deben limpiarse a cepillo metálico y espátula, procurando no destruir el resalte de las juntas y reconstruir el de las juntas que lo han perdido.-

Construir el mecanismo de elevación y las dos escaleras según los modelos adoptados.-

A la terminación de la obra se demolerá la escalera grande del patio, se explorará el patio en busca de su aljibe, y si de hecho se vaciara y construirá el brocal, según modelo que enviare.- Finalmente se enlazará el suelo con la pendiente hacia el trayecto que ya se construyó.-

En la planta alta hay que demoler las tres naves, procurando no echar a perder la madera y depositándola en la planta baja, para usarla en lo que fuere menester.- La nave contigua al puente levadizo se demolerá en el muro exterior hasta la altura del parapeto de la cortina N.º 2., dejando dos troneras para pedreros, si puede ser coincidiendo con las ventanillas existentes.- También se ordena de construirse las almenas con sus saeteras, como en la planta adjunta, pero con una mas, situada en el centro.-

El parapeto correspondiente a las otras dos naves, deberá hacerse siguiendo el talud indicado en su descripción, que ya debe demolerse, hasta que alcance la altura en su cara interior de 1.75 mt.- A estos parapetos se adosarán dos troneras de tiro.-

En el baluarte del E. se debe hacer la garita, procurando que su cúpula quede aún mas baja que la hecha ultimamente; de modo que no rebase la hendidura.-

Se deben terminar los parapetos y troneras de los baluartes, de modo que alcancen la altura de 1.75 mt. y la pieza de remate tenga el perfil curvo que se proyectó.-

En el parapeto de la cortina N.º 1. deben construirse encima de su remate a 1.75 Mt. de altura, las almenas y saeteras proyectadas.-

En el cabellero del E. hay un pedrero que mira al puente levadizo, donde debe construirse el flanco derecho, igual al existente y adosando el parapeto de la adjunta cortina.-

Hay que procurar que los caminos de acceso a las garitas tengan su vértice superior de modo que corresponde justamente a la intersección del plano del talud del parapeto con el plano de flanco del referido camino.-

Se deberán terminar las dos escaleras primitivas haciendo los escalones y la meseta que les falta, de conformidad con los planos y material de los existentes y revistiendo el muro del interior con mortero y revestimiento.- En la escalera que se extiende en una rampa se debe explorar si hay cúpula en su comienzo.- En caso de haberla se explorará la parte superior del mismo.- Los cornos de la rampa deberán repallarse con mortero de composición y aspecto lo mas parecido posible al existente.- El muro que se levanta en la parte superior de las escaleras deberá cortarse para que no sobresalga hacia el exterior las almenas.-



Hoja #3 relación de trabajos que faltan para la terminación del Castillo de la Fuerza.

Deberá repelirse con mortero parecido al de la torre campanario, la parte de la misma que por tener adosada la nave contiguo por-  
dió su bóveda.

En el campanario deberá colocarse el badajo de la campana, quitarse la herrumbre y pintar el interior de la misma, y si existiera en mal estado remplazarse por otra, que el herrero Sr. Maset, que presupuestó este trabajo, podría indicarlo y dar el precio del nuevo trabajo. También hay que procurar volver a hacer planicie la vialta.

Terminados los trabajos antes citados se practicará la limpieza y eliminación de todas las plataformas y tan se estudiarán los detalles y placas, para que reniaten el peso de las columnas, haciendo en las mismas los canales que hablan en las portadas para conducir las aguas a los aljibes. Finalmente se recubrirá toda la plaza con una capa de pedris pulgoso de color rojo o café, arena y polvo de ladrillo, con el cemento alfébrico que se estime necesario para su mayor resistencia al roce de los pies.

Aquí insiste en profundizar 40 cts. el foso para que tenga agua del mar produciéndose la desagradable vista del fondo dada la poca altura, y contraviniendo la Historia, pues el foso nunca tuvo agua. También insisten en la demolición de la escalera central del patio y en el cierre de una de las ventanas del departamento de los Gobernadores que databa de 1582. Este cierre desgraciadamente lo hicieron. También siempre opinaron que debían demolerse las naves restantes de la planta alta.



PATRIMONIO DOCUMENTAL

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA